

blok 1.89 <sup>streek</sup>

De Bogard: Schellingwoud  
schouw 8.50 Mb x 2.96 x 1.20 Mb. N<sup>o</sup> 193  
Werkloon ijzerwerk.

20 paar spanten: 40x40x5<sup>m</sup>. met schammels, schot  
spiegels en scheg: loon 57 ct (gijntje en abbinne gje)

f 42 85

Los werk: loon 57 ct

63 65

" " " 55 ct

270 43

Wielinkje: loon 55 ct

57 49

Woutwerk: loon 57 ct

10 53

" " " 55 ct

107 39

10 % Ongevallen, ziekte, zegels enz

58 24

10 % voor toezicht en bekeken

64 06

Totaal werkloon

f 404 65

Schouw: oangenomen 12 Januari 23 voor de  
Somma van f 1775 + f 10 extra blok maken  
geleverd 27 Mb aart 1923.

Geleverd een gegalvi water tank f 9.35 dit is buiten de <sup>berekening</sup>

schouw geheel 4<sup>m</sup> spanten 40x40x5<sup>m</sup> L, deuk 4<sup>m</sup> schot 3<sup>m</sup>  
binnenruiming 50x40<sup>m</sup> Bruints hoog 10<sup>m</sup> dek 1 1/4 cm ge  
vloer ook over de deuk. 2 1/10 luit.



