

# Schouw B. B. aijer

## Werkloon Spierwerk

533 1/4	uur a 18 = f 95.98	4 1/2	uur a 14 = f 1.05	} f 129 56
94 3/4	.. a 12 1/2 = 11.84	1 1/2	.. a 10 = 0.15	
10 1/2	.. a 6 1/2 = 0.68	265 1/4	.. a 5 = 13.26	
146 1/4	.. a 4 1/2 = 6.58			

## Werkloon Klinken

92	uur a 18 = f 16.56	88 3/4	uur a 5 = f 4.44	} 21 15
1	.. a 10 = 0.10	3/4	.. a 6 1/2 = 0.05	

## Werkloon Houwerk.

Aangenomen, op Boer, Zwaarden, Snars na de rest voor f 33

van wakt f 28.21 over f 4.78

Boer met spuurpen en stukje aan de voor	Spiegel	3 50
Zwaarden 2 dms,	"	5 75

Ongevallenuit	f 192 96
10% voor loericht & tekenen	695
	2000

# Werkloon Totaal f 2199 1



vervolg Schouw G. Prager

Totale berekening

Totaal ijzer volgens de tekening met scheg	2200	15400
45 k: 16 klinknagels à 18 ct	"	810
1 1/4 dm otm gr dek 105 vt à 2 1/2 ct	"	2543
Vier hout f 27.50. Los eiken en grenen f 5.50		3300
2 dm zwart eiken f 14. Boer met stam p f 5		1900
Zwaartelampen en stuk aan de voorspiegel		400
vaf, kn. stopmenie, bandjes, spijker, beemwaken		1000
Schouwen f 1.50. Houtschouwen dek je f 0.75		225
Smid f 15. Schilder 2 glazen lichtkap. 0.50		1550
Werkloof 219.91. Invoering 2.50		22241

f 49399

af P. anting, aan genomen den 17 April 1914

voor de som van f 63500 waarbij door Prager moest

bijbetaald worden voor de Scheg 500  
Geleverd 18 November 1914.

Schouw lang 8.25 x 2.88 x 1.23 m. geheel 4 1/2" dik 5 1/2" schot 3 1/2". Spanten 1 1/2" x 1 1/2" afstand 40". otm gr dek 1 1/2" dik