N° 38 Sloep van A. Belkom Avenhorn

Werkloon Ijzerwerk

28½ uur à 13½ = f 3.85. 99 uur à 12 = f 11.88. 281 uur à 5 = f 14.05 = f 29 78

Werkloon Houtwerk. 42 uur à 15 = f 6 30

f 36 08

Teekenen en op bord brengen — 8

Jongens 2

voor toezicht 3

verzekering 1 12

gezamelijk werkloon f 50 20

Totale berekening.

ijzer, hout, verf, plumuur, teer spijkers, klinknagels = f 36 65

gebruik schroeven 0.75. Smid 3.50. Onvoorzien 0.50 Werkloon 50.20 = f 54 65

Totaal f 91 30

Sloep aangenomen, den 12 Aug 1904, voor de somme van 120 Gld.

Geleverd den 27 Maart 1905

Voorste bank midden op N° 5. De bovenkant 0.17 uit bovenboord. A Bank de achterkant 0.055 achter N° 9. bank breed 0.20 uit bovenkant 0.16. Achterbankje breed 0.25 't hoekijzer aan de spiegel 0.21 uit bovenkant.