Coop. Roomboterfabriek Erica.

Punter Bouwn. 224 aangenomen Febr. '29 geleverd April '29

afm. 7.50 × 2.00 × 0.55 elbk.

Werkloon ijzerwerk (loon 53 ct.)

Spanten en losse ijzers.		199 24
Klinken		45 24
Houtwerk		
Buikdenning, achterbankje.		20 01
		264 49
Ongevallenwet, ziekte, zegels enz.	10%	26 45
		290 94
Toezicht en teekenen	10%	29 09
werkloon p. kg 28.17 ct. / " totaal 30,5 ct.	f	320 03

Totale berekening.

642 kg 4½ stpl. à 12; 112 kg geb. stpl. à 6; 17 kg ⊥ à 10; 11½ kg 3/4 stpl. à 12; 80 kg [illegible] à 18	101 24
5,8 kg 2 [illegible] à 10; 110 kg 1½ [illegible] à 11; 52 kg 1¾ ∟ à 11; 18½ kg 1¾ ⌀ à 11;	20 44
19,3 kg 5/16 kl. à 21; 6½ kg 3/8 kl. à 20; 1,3 kg ½ kl. à 16;	5 56
electr. ongelden (80 ct.) en motor (4.50)	9 30
158½ st. 1¼ × 8½ cmt à 8½; 46 st. 1¼ × 4¼ cmt à 4; 14 st. gr. bolt à 1½; 3 st. 3 × 5 cmt; 4 st. 1½ × 8½ cmt à 11;	17 11
3½ st. 1½ × 3 cmt à 4; 5½ st. 1½ × 4; 3¼ st. 1 × 11; 5½ st. 1 × 8½; 3¼ st. 1 × 1¼; 1¼ st. 1 × 4½ cmt.	3 33
teer, stopverw, verf, olie, slotel; cement, zand, schub, ijzer	3 31
Smid.	9 45
Onvoorzien	5 —
	f 494 77

Punter aangenomen voor f 585.—